

③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
공사 공정율	계획①	100	-	30	40	30	-
	실적②	73	-	33	40		
	달성률②:①	73%	-	110%	100%		

④ 추진실적 및 향후계획

○ 2019년

- ▶ 2018. 01. ~ 2019. 12. : 보상협의 추진 66% (52/78필지, 지장물 10/13건)
- ▶ 2019. 05. 27 : 공사착공
- ▶ 2019. 12. 31 : 공사 공정율 9.87%

○ 2020년

- ▶ 2020. 01. ~ 12 : 보상협의
- ▶ 2020. 12. 30 : 공사 공정율 40%

○ 2021년

- ▶ 2021. 01. ~ 06 : 보상협의 및 수용재결
- ▶ 2021. 12. 30 : 공사준공 예정

⑤ 공약입법 조례 추진현황 해당 없음

⑥ 문제점 및 대책 해당 없음

⑦ 중앙부처·경기도 동향 특이사항 없음