

③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
공사 공정율	계획①	100	10	20	40	80	100
	실적②	20	10	10	20	48	
	달성률②:①	20%	100	50%	50%	60%	

④ 추진실적 및 향후계획

- 2016.08. : 제4차 국도·국지도 5개년 계획 고시
- 2017.05. : 설계용역(보완) 착수
- 2017.09. : 주민설명회 개최
- 2018.10. : 실시설계용역 설계자문완료
- 2018.10.~12. : 도로구역결정 협의
- 2019.04. ~ 2019.12. : 실시설계 완료 및 보상절차(보상협의회 구성등) 추진
- 2020.01.~ 보상 협의 중(27%)
- 2020.02.25.~ 공사 착공

⑤ 공약입법 조례 추진현황

해당없음

⑥ 문제점 및 대책

- 서울지방국토관리청과 국립현충원 진입도로 설계 시 교차로 설치로 인한 협의 완료 후 사업비 부담 협약 완료 및 분담금 집행(741백만원)예정
- 보상 초기 단계로 보상률에 따라 공사진척도 결정으로 우선 교량 공사 등을 우선 추진중

⑦ 중앙부처·경기도 동향

특이사항 없음