



### ③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
공사 공정율	계획①	100	-	30	80	100	100
	실적②	50	-	40	50	50	
	달성률②:①	50%	-	130%	60%	50%	

### ④ 추진실적 및 향후계획

- 2015.07.02. : 실시설계용역 착수
- 2016.01.11. : 실시설계용역 중지(국방부 협의지연)
- 2017.04.10. : 실시설계용역 중지 해제
- 2017.05.25. : 실시설계용역 완료
- 2017.11.30. : 도로구역 변경 결정 고시(경기도 고시 제2017-5269호)
- 2019.03 ~ : 사업대상지 보상집행(보상비 50억 중 33억 집행)  
※ 국방부, 농림축산식품부 재산관리관과 협의 중
- 2021.03. 사업발주 예정

### ⑤ 공약입법 조례 추진현황

해당없음

### ⑥ 문제점 및 대책

- 당초 예정 사업비 대비 토지보상비 및 공사비 증액으로 사업비 확보 지난(공사비 64억)  
(단위: 억)

	당초 사업비	변경 사업비	증 액 분	예산 반영	미확보분
총사업비	63	128	65	64	64
공사비	40	75	35	11	64
보상비	20	50	30	50	-
설계비	3	3	-	3	-

- 국도비 매칭(50:50) 사업으로 국비 확보가 지난하여 사업추진이 어려운 상황임
- 사업이 조기 완공 될 수 있도록 경기도에 지속적인 촉구 및 지원

### ⑦ 중앙부처·경기도 동향

- 경기도 도로안전과에서 예산 추가 확보를 위하여 행안부와 지속적인 협의 중.