

## 1-9 지방도 372호선(은대리) 위험도로 구조개선사업

사업 이행도	완료 ●	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
사업주체	경기도		임기구분	임기내		신규여부	100%
							계속

◆ **공약내용:** 전곡읍 은대리 일원 지방도 372호선 폭원확장 및 선형개량

◆ **공약이행 확인지표:** 공사 준공

### 1] 사업개요

- 위 치 : 연천군 전곡읍 은대리 일원(전곡성당 ~ 장진교)
- 사 업 량 : 도로개설 L=1.14km, B=13.25m (2차로)
- 사 업 비 : 4,500백만원(국비 2,250, 지방비 2,250)
- 사업기간 : 2014.01. ~ 2019.12 ( 2019.11.17. 공사 완료)

### 2] 예산투입 실적 및 계획

- (계획) 보상, 설계, 공사
- (실적) 보상 진행, 설계 완료, 공사 착공

구분	총계 (백만원)	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
총계	4,500	1,769	2,731	1,000	1,731			
국비	2,250	884.5	1,365	500	865.5			
도비	2,250	884.5	1,365	500	865.5			
군비								
기타								

### 3] 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
공사 공정율	계획①	100	50	100	-	-	-
	실적②	100	50	100	-	-	-
	달성률②÷①	100%	100%	100%	-	-	-

#### 4 추진실적 및 향후계획

- 2014.12~2017.10. : 실시설계 완료 및 보상협의
- 2016.05.31. : 도로구역 결정고시(경기도 고시 제2016-5127호)
- 2017.10.30. : 공사착공(1차분, 토공/구조물설치 부분)
- 2019.02.26. : 공사착공(2차분, 보도/포장/전기/통신 부분)
- 2019.11.17. : 공사 완료

#### 5 공약입법 조례 추진현황

- 해당없음

#### 6 문제점 및 대책

- 해당없음

#### 7 중앙부처·경기도 동향

- 특이사항 없음