



### ③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

| 지표명    | 구분     | 이행률 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|
| 공사 공정률 | 계획①    | 100 |      |      | 10   | 50   | 100  |
|        | 실적②    | 10  |      |      | 10   |      |      |
|        | 달성률②:① | 10% |      |      | 100  |      |      |

### ④ 추진실적 및 향후계획

- 2018년
  - ▶ 2018.10.10. : 기본계획 구상 및 신청서 작성
- 2019년
  - ▶ 2019.07.29. : 경기도 지역균형발전사업 선정
  - ▶ 2019.10.25. : 투자심사 완료
- 2020년
  - ▶ 2020.01. : 기본 및 실시설계 용역 착수
  - ▶ 2020.06. : 실시계획인가 고시(연천역 광장)
  - ▶ 2020.12. : 협의보상 실시(연천역 광장)
- 2021년
  - ▶ 2021.03. : 협의보상 실시(연천 중2-8호선외 1개노선)
  - ▶ 2021.06.~2022.12 : 사업착공 및 준공

⑤ 공약입법 조례 추진현황      해당없음

⑥ 문제점 및 대책                      해당없음

⑦ 중앙부처·경기도 동향              특이사항 없음