

1-6

지방도 371호선 확·포장 공사 완공

사업주체	경기도	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	85%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	114,240 백만원

1 정책 목표

- 지방도 371호선(적성~두일간) 확·포장공사 완공으로 지역주민 교통불편해소 및 정주환경 개선

2 사업 개요

- 사업위치: 과주시 적성면 가월리 97-16(가월교차로) ~ 연천군 백학면 두일리 1133-1
- 사업기간: '18. 2. 26. ~ '24. 6. 30.
- 사업규모: L=6.34km, B=20.0m(2차로→4차로 확장)
- 사업비: 1,142억원(공사비 748, 보상비 394)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
지방도 371호선 도로확포장공사 완공	공정률 65%	공정률 79%	준공			

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	114,240	78,590	35,650	5,000	12,650	18,000	0	0	0
국비	0		0		0				
도비	114,240	78,590	35,650	5,000	12,650	18,000			
군비	0		0		0				
기타	0		0						

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
지방도 371호선 도로확포장공사 완공	도로확포장공사 공정률 79%	도로확포장공사 공정률 85%	107%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	완공	공정률 65%	공정률 79%	준공				
지방도 371호선 도로확포장공사 완공	목표	완공	공정률 65%	공정률 79%	준공				85%
	실적		공정률 65%	공정률 85%					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		기투자		2022		2023		2024		2025	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	114,240	86,240	78,590	75,590	5,000	4,000	12,650	6,650	18,000	0	0	0
국비	0	0										
도비	114,240	86,240	78,590	75,590	5,000	4,000	12,650	6,650	18,000			
군비	0	0										
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- '18. 02. 26. : 공사 착공 (당초 준공일 '21.12. 변경 준공일 '24.6.)
- '18. 07. 18. : 도로구역 결정(변경) 고시
- '20. 05. 22. : 도로구역 결정(변경) 고시 【고시일로부터 ~ ' 22.02.28.】
- '23. 11. : 보조기층 포설, 상수도관 매설 (공정률 85% '23.11.28. 기준)

5

향 후 계 획

- 2024. 6. 공사준공

6

문제점 및 대책

- 사업 준공을 위한 잔여 사업비 확보 필요(180억원)
- (경기도 대책안) 2024년 본예산 편성 예정

7

협력 사항

- 공사준공 및 조기개통을 위하여 경기도와 지속 협의