



### ③ 공약달성 확인지표

○ 경원선 남측구간(백마고지~군사분계선) 철도복원 건설사업 재착공

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
복원추진율	계획①			해당	없음		
	실적②						
	달성률②÷①						

### ④ 추진실적 및 향후계획

○ 2018년도 까지

- ▶ 2015.11. 실시계획 승인 및 사업 착공
- ▶ 2016. 5. 공사 중단
- ▶ 2017. 4. 건축, 통신, 전력, 신호분야 설계완료
- ▶ 2018. 4. 용지보상 완료(412필지 547,710㎡)
- ▶ 2018. 7. 국회연구단체(대표 노웅래) 국회의원 13명 현장방문

○ 2019년도

- ▶ 2019. 5. 9. 국토교통부 관계자(철도국장) 현장 확인

⑤ 공약입법 조례 추진현황      해당 없음

### ⑥ 문제점 및 대책

- 2016년 5월 남북관계 경색으로 중단된 사업으로 남북관계 여건에 의존하고 있어 예측 불가
- 4·27 판문점 선언에 따라 개최된 남·북 철도회의 결과 경의선과 동해선은 복원이 결정되었으나 경원선은 누락
- 이에, 국토교통부 및 한국철도시설공단에서는 경제적 파급효과가 높은 경원선 복원을 지속 건의하고 있으나, 북측의 여건상 미반영

### ⑦ 중앙부처·경기도 동향

- 국토교통부, 한국철도시설공단 및 한국철도공사에서는 경원선 복원을 통일부에 지속 건의하고 있으나, 북측과의 합의가 선행되어야 함에 따라 보류중