

6-13 관내 위험도로 경사지 완화

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
					●		
사업주체	연천군		임기구분	임기내		신규여부	신규

- ◆ **공약내용:** 교통사고 예방을 위한 관내 위험도로 경사지 정비
- ◆ **공약이행 확인지표:** 공사 준공(시설물 설치 완료)

1 사업 개요

- 검토대상 : 지방도 372호선 외 8개 노선
 - 지방도 372호선 등 6개소 안전시설물 설치완료
 - 군도4호선 안전시설물 설치예정(2021년)
 - 군도 6호선 등 2개소 신규 개설

번호	노 선 명	위 치	검토사항	추진사항	소요사업비 (백만원)	비고
	계				1,080	
1	지방도372호선	되너미 고개(청산)	염수분사장치 설치	설치완료	200	도로 관리
2	지방도372호선	황지리 고개(군남)	염수분사장치 설치	설치완료	200	도로 관리
3	군도 4호선	아미리고개(아미라구미리)	염수분사장치설치	2021년 설치예정	200	도로 관리
4	군도 6호선	왕징면 동중리 ~ 백학면 석장리	신규개설	공사발주	-	도로
5	군도 9호선	꽃봉산(와초리~내산리)	결빙취약구간 안전표지판 설치	설치완료	20	도로 관리
6	전곡리도201호선	고능리 고개	이동식 염수분사 장치 설치	설치완료	30	도로 관리
7	군남리도102호선	옥계리고개(옥계리~중면)	염수분사장치 설치	설치완료	400	도로 관리
8	신서리도 201호선	신서면 대광리 (소목계 일원)	신규개설	설계 중	-	도로
9	준용도로 (구37번국도)	백의리 고개	이동식 염수분사 장치 설치	설치완료	30	도로 관리

② 예산투입 실적 및 계획

- (계획) 신규 개설 및 사업 추진 타당성 용역에 따른 안전시설물 설치
- (실적) 신규 개설 및 시설물 설치 완료

구분	총계 (백만원)	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
총계	1080		1080			880	200	
국비								
도비	712		712			612	100	
군비	368		368			768	100	
기타								

③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
위험도로 경사지 안전점검 용역 추진율	계획①	100		10	100		
	실적②	10		10	100		
	달성률②:①	10%		100%	100%		
시설물 설치 공정률	계획①	100			80	100	
	실적②	-			80	100	
	달성률②:①	0%			100%	100%	

④ 추진실적 및 향후계획

- 2020.03. : 위험도로 경사지 안전점검 용역 발주
- 2020.06. : 용역 완료
 - ※ 용역 검토 결과 대상지 도로가 시설 및 구조에 적합하며 경제적인 측면에서 안전시설물 추가 설치가 적정할 것으로 판단
- 2020.08. : 관내 위험도로 경사지 도로안전시설물 설치비 예산 확보
- 2020.12. : 도로안전시설물(염수분사장치 및 안전표지판) 설치 완료

⑤ 공약입법 조례 추진현황 해당없음

⑥ 문제점 및 대책 해당없음

⑦ 중앙부처·경기도 동향 특이사항 없음