

③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
사업 추진율 (송의전)	계획①	50	10	20	30	40	50
	실적②	12	10	12	15		
	달성률②:①	24%	100%	60%	50%		
사업 추진율 (고구려3대성)	계획①	70	10	20	30	50	70
	실적②	20	10	20	30		
	달성률②:①	28%	100%	100%	100%		

④ 추진실적 및 향후계획

○ 2018년

- ▶ 호로고루 보호구역 추가 지정 및 종합정비기본계획 수립
 - 보호구역 추가 매입지 토지매입 추진(2019년 완료예정)
 - 호로고루 고구려 박물관 도입 타당성 검토

○ 2019년

- ▶ 호로고루 보호구역 토지매입
- ▶ 송의전 배수로 정비 등 문화재 보수정비 사업 완료

○ 2020년

- ▶ 호로고루 보호구역 내 양계축사 매입 완료
- ▶ 호로고루 주차장 및 화장실 기본 설계
- ▶ 호로고루 고구려역사문화센터 조성사업 계획 수립
- ▶ 송의전 건물 보수 등 문화재 보존정비사업 추진

○ 2021년

- ▶ 호로고루 보호구역 내 양계축사 철거
- ▶ 호로고루 고구려역사문화센터 조성 기본구상 및 건축기본계획 수립 용역
- ▶ 호로고루 주차장 및 화장실 확충공사 실시설계

⑤ 공약입법 조례 추진현황

해당 없음

⑥ 문제점 및 대책

- 문화재구역 내외의 대규모 시설투자사업으로 지역문화유산개발사업(지특/시도자율

- 편성) 추진 시 두 개 사업 동시 예산 반영이 어려울 것으로 전망됨
- ▶ 토지매입 완료된 호로그루 고구려역사문화센터 건립사업 우선 추진
 - 승의전 정비사업은 부지 매입 등 순차적 사업추진

7] 중앙부처·경기도 동향

- 호로그루 종합정비기본계획 문화재청 보고 시 토지매입 후 공립 전시관 건립사업 지특 반영 적극 검토