

1-4

국도3호선 연천IC 연계도로 개설공사 조기 착공

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	10%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	32,000 백만원

1 정책 목표

- 국도 3호선 간선도로의 접근성 확보로 공공기관·연천역·터미널을 이용하는 지역주민들의 편의성 증대
- 옥산지구 주거단지 조성사업의 기반시설 확충으로 주민숙원사업 해결 및 지역경제 활성화에 기여

2 사업 개요

- 사업위치: 연천읍 옥산리 일원(국도 3호선 → 연천터미널)
- 사업기간: 2023. 05. ~ 2027. 06.(4년)
- 사업규모: 도로신설 L=370m(4차로), 교량 3개소 L=114m, 입체연결로 L=800m
- 사업비: 320억원

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
국도3호선 연천IC 연계도로 개설공사 착공	도시계획시설 (도로) 결정	공사착공				준공·개설

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	32,000	250	31,750	1,000	4,973	3,035	10,027	12,715	0
국비	20,800	200	20,600	800	3,978	2,428	8,022	5,372	
도비	0		0						
군비	11,200	50	11,150	200	995	607	2,005	7,343	
기타	0		0						

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
국도3호선 연천IC 연계도로 개설공사 착공	공사착공	공사착공	100%	

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	착공	도시계획시설 (도로) 결정	공사착공					
국도3호선 연천IC 연계도로 개설공사 착공	목표	착공	도시계획시설 (도로) 결정	공사착공				준공개설	10%
	실적		도시계획시설 (도로) 결정	공사착공					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	5,973	3,743	1,000	814	4,973	2,929						
국비	4,778	3,221	800	652	3,978	2,569						
도비	0	0		-		-						
군비	1,195	522	200	162	995	360						
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2020.02.25. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020.06.~2021.04. 노선검토 및 관계기관 협의(의정부국토관리사무소 등)
- 2021.05.06. 주민설명회 개최(연천읍 행정복지센터)
- 2021.07.~08. 관계기관 협의(의정부국토관리사무소), 군부대 합동조사
- 2022.03.02. 현황 및 종·횡단측량, 세부실시설계
- 2022.03.15. 별도 용역 추진
※문화재지표조사/설계VE/환경영향평가/재해영향평가/지하안전평가
- 2023.03.07. 군관리계획(군계획시설:도로) 결정 고시
- 2023.04.27. 기본 및 실시설계용역 적정성 경기도 건설기술심의
- 2023.06.26. 손실보상 협의(1차)
- 2023.10.17. 군관리계획(군계획시설:도로) 결정 및 실시계획인가 고시
- 2023.10.30. 공사 착공

5

향 후 계 획

- 2027.10. 공사준공

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협 력 사 항

- 해당없음