

**1-7**

**전곡도시계획도로 중1-3호선 개설**

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	65%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	10,500 백만원

**1 정책 목표**

- 경원선 전철 개통으로 전곡역사를 이용하려는 지역주민의 교통량 증가에 대비하여
- 전곡역과 시가지를 연결하는 도로 및 보도를 확장하여 전곡역사 이용객 및 지역주민의 교통편익을 제공하고자 함

**2 사업 개요**

- 사업위치: 전곡읍 전곡리 일원(전곡역→구석기사거리)
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 4.(3년)
- 사업규모: 도로개설 L=347m, B=22.0m
- 사 업 비: 105억원(보상비55억원, 사업비 50억원)

**3 추진 계획**

**[연차별 추진목표]**

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사	보상완료 공사착공	공정률 80%	준공·개설			

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	10,500	0	10,500	5,500	4,000	1,000	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	10,500		10,500	5,500	4,000	1,000			
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진 실적

(2023. 12. 31. 기준)

### [연차별 추진실적]

구 분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사	공정률 80%	공정률 65%	81.25%	

### [추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	보상완료 공사착공	공정률 80%	준공개설				
전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사	실적	착공	보상완료 공사착공	공정률 65%					65%

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	10,500	8,281	5,500	5,162	4,000	3,119	1,000	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	10,500	8,281	5,500	5,162	4,000	3,119	1,000					
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2021. 10. 26. 투자심사
- 2022. 01. 19. ~ 09. 08. 보상협의
- 2022. 08. 01. 공사착공
- 2023. 12. 동절기 공사정지

## 5

### 향 후 계 획

- 2024. 06. 공사 준공

## 6

### 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

### 협 력 사 항

- 해당없음