

1-5

국지도 78호선(옥계~상리간) 위험도로 구조개선 착공

사업주체	국가	임기구분	임기내	사업유형	신규	전체 이행률	10%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	18,700 백만원

1 정책 목표

- 국지도 78호선의 도로 기하구조가 불량하고 도로폭이 협소하여 교통사고 위험이 높은 구간으로 교통사고 예방을 위한 선형불량 구간을 개선하여 도로안전을 확보하는데 그 목적이 있음.

2 사업 개요

- 사업위치: 군남면 옥계리 ~ 연천읍 상리
- 사업기간: 2021. 12. 22. ~ 2027. 3. 30.
- 사업규모: L=4.25km, B=11.5m (2차로 시설개량)
- 사업비: 187억원 (공사비 149.4억원, 보상비 16.9억원 부대비 20.7억원)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
위험도로 구조개선공사 조기 착공	주민설명회 개최	· 총사업비 협의 · 실시설계 완료	경기도 설계도서 이관	공사 착공	-	준공·개설

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	18,700	0	18,700	0	0	5,000	10,000	3,700	0
국비	18,700		18,700			5,000	10,000	3,700	
도비	0		0						
군비	0		0						
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
위험도로 구조개선공사 조기 착공	실시설계 완료 후 경기도 이관	실시설계 90%	90%	

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	착공	주민설명회	설계완료	설계도서 이관	공사착공	-	준공·개설	
위험도로 구조개선공사 조기 착공	실적	-	개최	실시설계 90%					10%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	18,700	0	0	0	0	0	5,000	0	10,000	0	3,700	0
국비	18,700	0					5,000	0	10,000		3,700	
도비	0	0										
군비	0	0										
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2021.12.22. 위험도로 구조개선공사 설계 추진(국토교통부)
- 2022.05.26. 위험도로 구조개선공사 주민설명회 개최(국토교통부)
- 2022.06.10. 위험도로 구조개선공사 주민설명회 개최(국토교통부)
- 2022.06.13. 위험도로 구조개선공사 주민설명회 개최(국토교통부)
- 2022.11.21. 종횡단 측량 및 기반조사 완료(국토교통부)
- 2023.01.13. 설계VE(국토교통부)
- 2023.01.31. 기술자문위원회(중간 및 마무리단계)
- 2023.03.07. 배수구조물 합동조사(국토교통부)

5

향 후 계 획

- 2024. 01. 총사업비 협의
- 2024. 01. 실시설계 완료
- 2024. 02. 설계도서 경기도 이관
- 2025. 03. 공사 착공(예정)

6

문제점 및 대책

- 옥계지구 지적재조사에 따른 공사 착공시기 지연(토지이동 정리 불가)
 - 옥계지구 지적재조사('24.12.월 완료 예정) 신속 추진 협조 요청(종합민원과)

7

협 력 사 항

- 조기 착공을 위하여 서울지방국토관리청, 경기도와 지속 협의