

3-6

기업 유치 지원을 위한 기업지원센터 건립

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	10%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	30,000 백만원

1 정책 목표

- 기업지원센터 건립을 통해 산업단지 입주기업 및 관내 기업들의 원활한 경영활동 및 기술지원, 교육, 컨설팅 등 각종 지원역할 수행을 통한 지역경제 활성화를 추진
- 식물기반 바이오 소재(식물단백질 및 식물대사물질) 개발 및 생산 센터, 시험평가분석센터 시설 구축

2 사업 개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2025년(4년간)
- 총사업비: 300억원(국비200억원, 지방비 등 100억원)
- 사업위치: 연천BIX 산업2-8섹터(5,794㎡, 1,752평, 건폐율80%, 용적율300%)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
기업지원센터 건립	구축 및 타당성 분석 용역	구축 및 타당성 분석 용역	기본 및 실시설계용역	기업지원센터 건립 착공	준공	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	30,000	0	30,000	200	10,000	12,800	7,000	0	0
국비	20,000		20,000		5,000	10,000	5,000		
도비	8,700		8,700		3,900	2,800	2,000		
군비	1,300		1,300	200	1,100				
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
기업지원센터 건립	기본 및 실시설계 용역	기본 및 실시설계 용역 준비중	-	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	타당성 분석용역	업무협약	실시설계	착공	준공		
기업지원센터 건립	실적	-	10	-				-	10%
	목표	준공	타당성 분석용역	업무협약	실시설계	착공	준공	-	

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	30,000	0	200	0	10,000	0	12,800	0	7,000	0	0	0
국비	20,000	0			5,000		10,000		5,000			
도비	8,700	0			3,900		2,800		2,000			
군비	1,300	0	200		1,100							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 기업지원센터 구축 기획 및 타당성 검토용역 준공: 2023. 8월(완료)
- 기업지원센터 설계 용역: 2024년 2월
- 기업지원센터 착공: 2025년
- 기업지원센터 준공: 2026년

6

문제점 및 대책

- 연천 BIX 식물 바이오 관련 입주기업 및 향후 유치기업을 위한 인프라 시설인 기업지원센터 건립에 따른 '24년 균특회계 사업비 확보, 경기도 재정지원 등 예산확보 추진

7

협 력 사 항

- 해당없음