

## 3-2 농수로 정비사업을 통한 생산성향상 및 안전확보

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
				●			
사업주체	연천군		임지구분	임기내		신규여부	계속

- ◆ **공약내용:** 농업경쟁력 강화 및 농업인 소득 증대, 지속 가능한 농업성장 추진에 기여
- ◆ **공약이행 확인지표:** 사업 추진율

### 1 사업개요

- 농촌정주기반확충사업(지특)
  - ▶ 내 용 : 농로 및 수리시설 정비(L=17.2km)
  - ▶ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
  - ▶ 총사업비 : 3,002백만원(국비 2,400/ 군비 602)
- 농로포장 및 수리시설 정비사업
  - ▶ 내 용 : 농로포장 9km, 수리시설 14.3km
  - ▶ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
  - ▶ 총사업비 : 9,198백만원(도비 1,390/ 군비 7,808)
- 선곡지구 대구획 경지정리사업(지특)
  - ▶ 내 용 : 669필지 1,330,000㎡(133ha) → 724필지 1,460,000㎡(146ha)
  - ▶ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
  - ▶ 총사업비 : 5,225백만원(국비 4,180/ 군비 1,045)
- 아미/해미지구 지표수 보강개발사업(지특)
  - ▶ 내 용 : 양수장(Ø200mm\*140kw\*2대) 1개소
    - 송수관로 0.9km, 간선관수로 2.1km, 지선관수로 5.4km
  - ▶ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년
  - ▶ 총사업비 : 8,300백만원(국비 6,640/ 군비 1,660)

## ② 예산투입 실적 및 계획

○ (계획) 4개 사업 100%(농촌정주 기반확충, 농로포장 및 수리시설 정비, 선곡지구 대구획 경지정리, 아미·해미지구 지표수보강)

○ (실적) 4개 사업 77%

구분	총계 (백만원)	기투자	입기내						입기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
총계	25,725	5,290	20,435	7,964	6,571	3,300	1,300	1,300	
국비	13,020	4,230	8,790	3,390	4,000	1,400			
도비	1,390		1,390	183	307	300	300	300	
군비	11,315	1,060	10,255	4,391	2,264	1,600	1,000	1,000	
기타									

## ③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
공사 공정율 (농촌정주기반확충)	계획①	100	100				
	실적②	100	100				
	달성률②:①	100%	100%				
공사 공정율 (농로포장 및 수리시설 정비)	계획①	300	20	40	60	80	100
	실적②	180	40	57	83		
	달성률②:①	60%	200%	142%	138%		
공사 공정율 (선곡지구 대구획 경지정리)	계획①	100	42	100			
	실적②	100	42	100			
	달성률②:①	100%	100%	100%			
공사 공정율 (아미·해미지구 지표수 보강개발)	계획①	225	50	75	100		
	실적②	225	50	85	90		
	달성률②:①	100%	100%	113%	90%		

## ④ 추진실적 및 향후계획

○ 추진실적

- ▶ 농촌정주기반확충사업 : 농로및수리시설 정비 L=17.2km ⇒ 완료
- ▶ 선곡지구 대구획 경지정리 : 대구획 241필지(139ha) ⇒ 완료
- ▶ 농로포장 및 수리시설 : 농로포장 6.0km, 수리시설 9.6km
- ▶ 아미·해미지구 지표수 보강 : 양수장 1개소, 송수관로 0.7km  
⇒ 아미지구(완료)

○ 향후계획

- ▶ 농로포장 및 수리시설 : 농로포장 3.0km, 수리시설 4.7km
- ▶ 해미지구 지표수 보강 : 간선관로 1.3km, 지선관로 2.5km

⑤ 공약입법 조례 추진현황      해당 없음

⑥ 문제점 및 대책                      해당 없음

⑦ 중앙부처·경기도 동향              특이사항 없음