



### ③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
군립 불링장 공사 공정률	계획①	100			10	50	100
	실적②	5			5		
	달성률②:①	5%			50%		

### ④ 추진실적 및 향후계획

- 2019년
  - ▶ 2019. 09. 부지검토 및 운영 유사 사례 벤치마킹(양평군)
  - ▶ 2019. 10. 적정성 및 각종 행정절차 부합 여부 검토
- 2021년
  - ▶ 2021. 03. 생활체육시설지원사업 건의(문화체육관광부)
  - ▶ 2021. 12. 예산확보 및 실시설계용역 완료
- 2022년
  - ▶ 2022. 12. 공사 준공(예정)

⑤ 공약입법 조례 추진현황      해당 없음

### ⑥ 문제점 및 대책

- 전곡읍 기존 불링장 운영 민간사업자 영업 범위에 대한 이해관계 고려
  - ▶ 민간운영 시설과의 영업 마찰 우려로 전곡읍 외 타 지역 검토 필요

⑦ 중앙부처·경기도 동향      특이사항 없음