

**1-2**

**동두천 ~ 연천 전철 건설 사업**

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	95%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	532,700 백만원

**1 정책 목표**

- 수도권 전철 1호선을 연천까지 연장하여 주민의 교통편의 제공
- 용산 ~ 연천간 수도권 전동차 왕복 88회로 운행 목표로 건설하고 있으며, 목표대로 전철 운행 추진토록 기관협의

**2 사업 개요**

- 공사구간: 동두천 ~ 연천역 20.9km(연천군 14.94km, 동두천5.93km)
- 사업기간: 2009년 ~ 2024년 ※ 2023년 12월 16일 개통 왕복 42회
- 사업비: 532,700백만원(국비 471,611백만원, 군비 61,089백만원)
- 추진공정: 공정률 95%(2023. 12월말 기준)

**3 추진 계획**

- 2023. 12. 연천~인천 전철 개통 왕복 42회
- 2024. 3. 온골지하차도 개선 및 전곡교량하부공원 조성 완료
- 2024. 6. 위수탁비 정산용역 추진 및 정산
- 2024. 12. 국가철도공단에서 폐선철거 등 잔여공사 완료하여 준공

**[연차별 추진목표]**

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
동두천~연천 전철 건설사업	공정률 90%	공정률 95%	준공	전철운행	전철운행	

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2023년	2024년	2025년	2026년		2027년
계	532,700	376,700	156,000	92,300	63,700	0	0	0	0
국비	460,900	353,900	107,000	61,600	45,400				
도비	0		0						
군비	71,800	22,800	49,000	30,700	18,300				
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

### [연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
동두천~연천 전철 건설사업	공정률 95%	공정률 95%	100%	

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	154,700	82,700	82,700	82,700	72,000	0	0	0	0	0	0	0
국비	116,400	62,700	62,700	62,700	53,700							
도비	0	0										
군비	38,300	20,000	20,000	20,000	18,300							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### [추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
동두천~연천 전철 건설사업	목표	준공	공정률 90%	전철개통	준공	전철운영	전철운영	전철운영	95%
	실적	공정률 95%	공정률 91.5%	공정률 95%					

## [그간 주요 추진실적]

- 2009. 08. 예비타당성 조사(BC 0.89)
- 2011. 11. 기본계획 수립(380,100백만원)
- 2014. 09. 실시계획 승인(382,700백만원) 및 10월 노반공사 착수
- 2019. 03. 토공구간 교량화 위·수탁 협약 체결(공단)
- 2019. 12. 토공구간 교량화 위·수탁 사업비 납부: 228억원
- 2021. 06. 전곡 2차 교량화 등 위·수탁 사업비 부담 확정: 383억원
- 2022. 01. 전철 운영계획 업무협약(국가철도공단이사장, 군수, 국회의원, 의장)
- 2022. 03. 전곡2차 교량화 등 위·수탁 사업비 분담금 납부(200억)
- 2022. 05. 폐선구간(폐역, 철교, 폐노선) 활용 제안 공모용역 착수
- 2022. 05. 위·수탁사업 등 공정추진 및 업무협약(공정률 88.2%, 공단)
- 2022. 09. 국토교통부 철도과장 군수님 건의
- 2022. 10. 위·수탁사업 등 공정추진 및 업무협약(공정률 91.5%, 공단)
- 2022. 11. 구읍 건널목 준치 회야 평면건널목 설계추진(국토교통부, 철도시설과)
- 2023. 03. 전곡읍 교량횡단 온골지하차도 공사추진
- 2023. 05. 전곡과선교, 전곡보도육교 임시개통
- 2023. 06. 전곡2차 교량화 등 위·수탁 사업비 분담금 납부(183억원)
- 2023. 07. 동두천~연천 전철 영업시운전(한국철도공사)

## 5

### 향 후 계 획

- 2023. 12. 동두천~연천 전철 개통 예정
- 2024. 12. 동두천~연천 전철 건설공사 준공(폐선철거 등 잔여공사)

## 6

### 문제점 및 대책

- 전철 개통시기 및 전철 운행계획 인가사항의 주민 쟁점화
- 온골지하차도 공사 등 주민 교통 불편 민원 발생 예상
- 전철 개통시기 및 전철 운행계획 선제적 대응(공단, 공사 기관협약)

## 7

### 협 력 사 항

- 해당없음