

2-2

고문1리 소규모 다목적체육관 개선사업

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	10%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	215백만원

1 정책 목표

- 주민 편의 시설이 부족한 고문1리 지역에 다목적체육관 개선 사업을 통해 주민들에게 여가·문화·복지 서비스 제공으로 건강에 대한 관심을 증대시키고 주민들의 건전한 여가문화 활성화에 기여하고자 함

2 사업 개요

- 사업위치: 연천읍 고문리 310-16번지 일원
- 사업기간: 2022. 11. ~ 2024. 06.
- 사업규모: 50㎡
- 사업비: 215백만원
 - 실시설계 15백만원 × 1식 = 15백만원
 - 건축공사 50㎡ × 2.5백만원 = 125백만원
 - 수도 및 오수관 30백만원 × 1식 = 30백만원
 - 기타 부대시설 15백만원 × 1식 = 15백만원
 - 전기인입, 난방설비 30백만원 × 1식 = 30백만원
- 사업내용: 남,여 화장실, 샤워실, 취사시설 등 설치

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
소규모 다목적 체육관 개선사업	실시설계 착수	실시설계 완료	공사착공 및 준공	운영	운영	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	215	0	215	15	0	200	0	0	0
국비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	0						-
군비	215	-	215	15	-	200			-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
소규모 다목적 체육관 개선사업	설계완료	설계완료	100%	

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	설계착수	설계완료	착공,준공				
소규모 다목적 체육관 개선사업	목표	준공	설계착수	설계완료	착공,준공				10%
	실적		설계착수	설계완료					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	215	12	15	0	0	12	200	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	215	12	15			12	200					
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5**향 후 계 획**

- 2024. 3. 2024년도 1회 추경예산 편성
- 2024. 4. 공사 착공
- 2024. 6. 공사 준공

6**문제점 및 대책**

- 해당없음

7**협 력 사 항**

- 해당없음