

2-21

안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도관 설치 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기내	사업유형	신규	전체 이행률	89%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	1,820 백만원

1 정책 목표

- 생활용수 사용에 어려움을 겪고 있는 급수취약지역에 상수도 급수체계를 개선하여 맑은물 공급

2 사업 개요

- 사업위치: 연천군 일원(급수취약지역)
- 사업기간: 2022. 9. ~ 2024. 12. (2년 3개월)
- 사업규모: 상수관로 L=5.93km D50~75mm (총9건)
- 사업비: 1,820백만원

3 추진 계획

- 2024. 01. ~ 02.: 인허가 등 행정절차 추진
- 2024. 03. ~ 12.: 공사 착공 및 준공

[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
급수취약지역 상수도 공급사업	9건	준공(1건)	준공(7건)	준공(1건)	-	-	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,820	0	1,820	70	1,650	100	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	1,820		1,820	70	1,650	100			
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
급수취약지역 상수도 공급사업	공사준공(7건)	공사준공(7건)	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계						이행률 (%)
			2022	2023	2024	2025	2026	
급수취약지역 상수도 공급사업	개수	목표	9	1	7	1		89%
		실적	8	1	7	0		

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	1,820	1,583	70	70	1,650	1,513	100	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	1,820	1,583	70	70	1,650	1,513	100					
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 09. 14.: 급수취약지역 실시설계용역 계약심사 결과 알림
- 2022. 10. 21.: 급수취약지역 상수도 공급사업 준공(1건)
- 2023. 02. 08.: 설계용역 준공(2건)
- 2023. 05. 30.: 상수도공급사업 준공(2건)
- 2023. 09. 20.: 상수도공급사업 준공(5건)

5

향 후 계 획

- 2024. 01. ~ 02.: 인허가 등 행정절차 추진
- 2024. 03.: 공사 착공(1건)

6

문제점 및 대책

- 문제점: 공사 저촉 토지(사유지)에 대하여 토지사용승낙이 선행되어야 하나 동의가 100% 어려운 실정임
- 대 책: 우회 가능한 사업(구간)에 대하여 우회하여 공사 추진 검토, 급수취약지역 상수도 공급사업 건의한 읍·면, 지역대표(이장, 마을 주민 등)을 통한 지속적인 토지사용승낙 징구 요청

7

협 력 사 항

- 건의 읍·면에서는 건의 지역 주민들에게 빠른 시일내에 맑은물을 공급할 수 있도록 토지사용승낙 징구가 완료될 경우 맑은물관리 사업소에 제출 협조