

4-11

군자산-망곡산-옥녀봉 연결 숲길 조성

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	100%
추진상황	완료			예산구분	예산	총 예산액	145백만원

1 정책 목표

- 전철 개통 대비 역과 인접한 생활권 숲길 조성으로 방문객 유입
- 망곡근린공원을 거점으로 군자산과 옥녀봉을 잇는 숲길 조성으로 숲체험공간 및 여가·휴식공간 확충

2 사업 개요

- 사업위치: 군자산↔망곡산 일원
- 사업규모: 13.5km
- 공사비: 145백만원
- 사업기간: 2023. 04. 13. ~ 2023. 06. 11.
- 사업내용: 군자산, 망곡산 숲길 정비(방향안내판 22개소, 안전로프 163개소, 야자매트 45m, 평의자 5개 등)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
숲길 조성		숲길조성				

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	145	0	145	0	145	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	145		145		145				
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
숲길 조성	사업완료	사업완료	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계						임기후	이행률 (%)
			2022	2023	2024	2025	2026		
숲길 조성	%	목표	100	-	100				100%
		실적	100	-	100				

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2023		2024		2025		2026		2027	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	145	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	145	145	145	145								
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5**향 후 계 획**

- 망곡산-군자산 구간 숲길은 정비완료 하였으며, 옥녀봉 구간은 기존 경기둘레길코스를 이용
- 향후 추가적인 숲길 개선정비로 방문객에게 볼거리 제공

6**문제점 및 대책**

- 기존 설치되어 있는 등산로 유지·보수에 많은 예산이 투입되어 예산확보에 어려움이 있음

7**협 력 사 항**

- 해당없음