

4-2

당포성 주차장 확장

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	100%
추진상황	완료			예산구분	예산	총 예산액	130백만원

1 정책 목표

- 당포성 주차장 확장
 - 최근 별 보기 등 당포성 방문객이 계속해서 증가하고 있음
 - 이에 주차 공간이 부족한 상황이 발생하고 있어 확장이 필요함

2 사업 개요

- 사업위치: 미산면 동이리 778
- 사업기간: 2022. 2. ~ 2022. 11.
- 사업규모: 총 35대[기존 13대 + 추가 22대(소형 20대, 장애인 2대)]
- 사업비: 130백만원

3 추진 계획

- 2022. 05. 실시설계용역 완료
- 2022. 08. 국가지정문화재 현상변경허가 득함
- 2022. 08. ~ 11. 착공 및 준공

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당포성 주차장 확장	준공	-	-	-	-	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	130	0	130	130	0	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	130		130	130					
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
당포성 주차장 확장	준공	준공	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
			당포성 주차장 확장	개	목표	1	1		
		실적	1	1					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	130	130	130	130								
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

(그간 주요 추진실적)

- 2022. 5. 실시설계 완료
- 2022. 11. 사업 완료

5 향 후 계 획

- 당포성 문화재 보호구역 확대
 - 당초 1필지/35,174㎡ → 변경 8필지/53,356㎡
 - 절차) 경기도 문화재위원회 심의 및 문화재청 문화재위원회 심의
→ 토지매입 → 주차장 및 진입로 정비 및 확장

6 문제점 및 대책

- 해당없음

7 협 력 사 항

- 해당없음