

4-5

미산면 다목적체육관 건립

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	90%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	1,100 백만원

1 정책 목표

- 기존 체육시설 노후 및 체육시설이 부족한 미산면에 근린생활형 소규모 다목적체육관을 건립하여 탁구, 배드민턴 등 스포츠와 문화프로그램 운영의 연계를 통해 지역주민들의 생활체육에 대한 저변 확대를 모색하고 노인·여성·장애인·유아 등 스포츠 복지 사각지대 계층에 보편적 체육시설을 보급하고자 함

2 사업 개요

- 사업위치: 미산면 유촌리 383번지 일원
- 사업기간: 2023. 01. ~ 2024. 03.
- 사업규모: 소규모 다목적 체육관 설치 A=400㎡
 - 시설용도: 다목적체육관(탁구장, 댄스교실, 체력단련실 등)
- 사업비: 1,100백만원(국비 1,000 균비 100)
 - 건축공사 400㎡ × 2.5백만원 = 1,000백만원
 - 설계비 등 100백만원 × 1식 = 100백만원

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
소규모 다목적체육관 건립	국비확보	착공	준공·운영	운영	운영	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,100	0	1,100	0	1,050	50	0	0	0
국비	1,000		1,000		1,000				
도비	0		0						
군비	100		100		50	50			
기타	0		0						

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
소규모 다목적체육관 건립	착공	착공	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	국비확보	착공	준공운영	운영	운영		
소규모 다목적 체육관 건립	목표	준공	국비확보	착공	준공운영	운영	운영		90%
	실적	착공	국비확보	착공					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	1,100	632	0	0	1,300	632	50	0	0	0	0	0
국비	1,000	632			1,000	632						
도비	0	0										
군비	100	0			50	50						
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2024. 3. 공사준공

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협 력 사 항

- 해당없음