

## 1-11 동이 ~ 우정간 도로 확·포장공사

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
			●				30%
사업주체	연천군		임기구분	임기내	신규여부		신규

◆ **공약내용:** 동이교차로에서 군도 4호선과 지방도 372호선을 연결하는 도로개설로 기반 시설을 확충하고 낙후된 지역경제 활성화 및 지역균형발전 도모

◆ **공약이행 확인지표:** 공사 준공

### 1] 사업개요

- 위 치 : 미산면 동이리 ~ 우정리 일원
- 사업량 :
  - 도로개설 L=4.7km, B=12m (2차로)
- 총사업비 : 165억원
- 사업기간 : 2018. 01. ~ 2022. 12.

### 2] 예산투입 실적 및 계획

- (계획) 설계, 보상, 공사, 군부대 협의
- (실적) 설계 완료, 보상 진행(65%), 공사 착공

구분	총계 (백만원)	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
총계	16,500		16,500	600	3,180	4,000	4,000	4,720
국비	8,250		8,250	300	1,590	2,000	2,000	2,360
도비								
군비	8,250		8,250	300	1,590	2,000	2,000	2,360
기타								

### 3] 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
공사 공정율	계획①	100	-	30	60	80	100
	실적②	20	-	20	30	71	
	달성률②:①	20%	-	67%	50%	88%	

#### 4 추진실적 및 향후계획

- 2017.12.13. : 주한미군 공역구역 주변지역 지원사업 사업대상지 선정
- 2017.12.22. : 2018년 중기지방재정계획 반영
- 2018.03.26. : 경기도 투자심사 완료(적정)
- 2018.05.25. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2018.10.04. : 소규모환경영향평가 용역 착수
- 2020.4.27.~ 보상협의 추진(협의율 65%)
- 2021.02.       공사발주 예정

#### 5 공약입법 조례 추진현황

- 해당없음

#### 6 문제점 및 대책

- 노선 종점부에 미군훈련장 통과로 인한 군협의 지난하나 경기도 군관협력관등을 통한 협의 추진

#### 7 중앙부처·경기도 동향

- 특이사항 없음