

## 6-2 한탄강·임진강 유역을 연계하는 4개 권역 개발추진

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
			●				86%
사업주체	연천군		임기구분	임기내		신규여부	신규

- ◆ **공약내용**: 한탄강, 임진강 주변의 체계적인 개발을 통한 지역관광 인프라 확충
- ◆ **공약이행 확인지표**: 4개 권역 개발을 위한 주요사업 이행률

### 1 사업개요

#### ○ 사업내용

- ▶ 위 치: 한탄강·임진강 유역(권역)
- ▶ 사 업 비: 860억원(기존사업비 포함)
- ▶ 사업내용
  - (1권역) 자연휴양권역: 재인폭포 공원화 조성사업
  - (2권역) DMZ자연생태권역: 임진강 유원지조성사업, 연강-Forest조성사업
  - (3권역) 주상절리권역: 세계지질공원 인증
  - (4권역) 역사문화체험권역: 고랑포구 역사공원 조성, 호로그루 사적공원 확대

#### ○ 추진전략

- ▶ 한탄강·임진강 유역의 체계적인 관광인프라 구축을 통한 지역경제 활성화

### 2 예산투입 실적 및 계획

#### ○ (계획)

#### ○ (실적)

구분	총계 (백만원)	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
총계	75,053	23,815	51,238	14,725	9,981	5,756	20,776	
국비	19,480	4,464	15,730	2,400	700	1,905	10,011	
도비	28,367	13,147	15,220	9,967	5,253			
군비	27,206	6,204	20,879	2,358	4,028	3,851	10,765	
기타								

※ 임진강유원지(468억원), 연강forest(195억원), 재인폭포 공원화사업(87억원)

### ③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
공사 추진율 (1.자연·휴양권역)	계획①	100	80	90	100		
	실적②	95	83	95	<b>100</b>		
	달성률②:①	95%	103%	105%	100%		
공사 추진율 (2.DMZ자연생태권역)	계획①	100	30	40	60	80	100
	실적②	46	39	46	<b>46</b>		
	달성률②:①	46%	130%	115%	76%		
공사 추진율 (3.주상절리권역)	계획①	100	60	90	100		
	실적②	100	60	90	<b>100</b>		
	달성률②:①	100%	100	100	100%		
공사 추진율 (4.역사문화체험권역)	계획①	100	85	100	100		
	실적②	100	90	100	<b>100</b>		
	달성률②:①	100%	105	100	100		

### ④ 추진실적 및 향후계획

#### 1권역: 자연휴양권역(100%)

##### ▶ 사업명: 재인폭포 공원화 조성사업

- 2018.06. 용수공급사업 착공
- 2019.06. 공원화사업 관련 설계용역 추진 및 환경영향평가 착수
- 2019.07. 용수공급사업 공사 준공
- 2019.12. 소규모환경영향평가 협의 완료
- 2020.02. 재인폭포 공원화사업 착공
- 2020.10. 재인폭포 공원화사업 완공

#### 2권역: DMZ자연생태권역(46%)

##### ▶ 사업명: 임진강 유원지 조성사업(투자유치과)

- 2018.12. 민간투자사업 관리 위탁 협약 체결
- 2019.03. 임진강유원지 조성사업 기본 및 실시설계용역 설계변경
- 2019.06. 전시관 및 진입도로 우선 설계 추진 및 사업계획 확정
- 2019.08. 임진강유원지 조성사업 추진상황 보고회 개최
- 2020.12. 임진강유원지 조성사업 민간사업자 실시협약 해지

▶ 연강-Forest 조성사업(투자유치과)

- 2018.11. 경기도 투자심사 통과(조건부)
- 2018.12. 연천군 농업정책심의회 통과
- 2019.03. 연강-Forest 조성사업 민간사업자 선정
- 2019.06. 경기도·연천군·민간사업자 MOU 체결
- 2019.11. 토지보상 열람공고 및 토지보상 시행 중
- 2020.12. 공공사업부분 기본계획(안) 수립

▶ 태풍전망대 활성화: 안보관광 및 화장실 리모델링 추진완료

**3권역: 주상절리권역(100%)**

▶ 세계지질공원 인증

- 2020.7.10. 유네스코 한탄강 세계지질공원 인증

**4권역 역사문화체험권역(100%)**

▶ 고랑포구 역사공원 조성사업

- 2015.03.02. 공사 착공(건축, 토목/조경 등)
- 2017.12.31. 공사 준공(건축, 토목/조경 등)
- 2018.06.29. 전시시설 설계 및 제작설치 납품 완료
- 2018.09.28. 연천 고랑포구 역사공원 관리 및 운영조례 제정
- 2018.10.18. 연천군의회 민간 관리위탁 동의
- 2018.11.05. 연천 고랑포구 역사공원 민간 관리위탁 계획보고를 통해  
연천군 시설관리공단에서 운영

▶ 호로고루 사적공원 확대

⑤ 공약입법 조례 추진현황      해당 없음

⑥ 문제점 및 대책                      해당 없음

⑦ 중앙부처·경기도 동향              특이사항 없음