

8-15 고대산 산림복합 휴양단지 추진

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진 (사업변경)	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
				●			
사업주체	연천군		임기구분	임기 내		신규여부	신규

- ◆ **공약내용**: 산림복합 휴양단지 조성을 위한 기반 구축
- ◆ **공약이행 확인지표**: 산림복합 휴양단지 조성을 위한 기반 마련을 위해 관련 기관 협의와 기본구상 및 타당성 용역 추진

1 사업개요

○ 사업내용

▶ 필요성

- 고대산캠핑리조트의 시설 노후화와 민간위탁 만료('24.8월)에 따라 시설개선 및 관리운영 방안 등의 효율성 검토 필요
- 현재 운영되고 있는 관광, 산림, 체육 등의 시설을 통합 이용한 산림복합 휴양단지 조성으로 생태·산림 등 다양한 자연경관 보전 등 효율적 이용

▶ 위치 : 연천군 신서면 대광리 산168 일원(49.2ha)

▶ 사업내용 : 고대산 산림복합 휴양단지 조성을 위한 기본 및 실시계획 수립

▶ 주요시설

시설명	면적(ha)	사업기간	주요시설
고대산자연휴양림	31.4	2015. ~2017.	숲속의집 13동13실, 산림문화휴양관6실, 숲속수련원, 야영테크 등
고대산산촌생태마을	0.4	2006. ~2009.	산촌체험문화관 1동 (체험장, 4인실 3실, 20인실1실)
고대산캠핑리조트	17.4	2004. ~2019.	카라반18개, 글램핑 24, 오토캠핑장 22, 오토프리존 11, 콘도 14객실, 쉼터센터
코코동산(방송세트장)		2015.	다코프렌즈 마을 조형물(세트장)
고대산 숲길			1코스(4.2km), 2코스(4.3km), 3코스(4.0km)

○ 추진전략

- ▶ **관련법규** : 산림기본법 제20조, 산림문화·휴양에 관한 법률 제3조, 산림 문화·휴양에 관한 법률 제2조, 제13조, 제14조
- ▶ **기존 자연휴양림 구역 및 사업시설 확대 방안 검토**
- ▶ **고대산 관광휴양시설(캠핑리조트 및 체육시설)과 고대산 자연휴양림을 상호 연계한**

상생 및 활용 방안 연구

② 예산투입 실적 및 계획

- (계획) 2021년 고대산 산림복합 휴양단지 기본구상 용역시행 : 100백만원
- (실적) 해당 없음

구분	총계 (백만원)	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
총계	100						100	
국비								
도비								
군비	100						100	
기타								

※용역비만 표기 기본계획 후 사업비 산정

③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
고대산 산림복합 휴양단지 조성 추진	계획①	100		25	25	25	25
	실적②	50		25	25		
	달성률②:①	50		100	100	-	-

④ 추진실적 및 향후계획

- 2018년
 - ▶ 2018. 08. 24. : 공약사항 관리부서 이관 환경보호과→산림복지과
- 2019년
 - ▶ 2019. 01. 14. : 경기도 관련부서 도립공원 지정관련 협의
 - ▶ 2019. 05. 15. : 고대산 도립공원 지정 검토 보고(산림복지과 - 3549)
도립공원 지정 추진 변경 → 고대산 실태조사 및 산림복지단지 기본계획용역 향후 추진
- 2020년
 - ▶ 산림복합단지(유아숲체험원, 치유의 숲 등 산림복지시설) 조성계획의 타당성 조사
용역 설계: 2020년 12월
- 2021년
 - ▶ 산림복합 휴양단지 기본구상 및 타당성 조사 용역 시행: 2021년 5월
- 2022년

- ▶ 산림휴양 관련 국도비 지원사업을 연차별 수행하여 산림복합 휴양단지 조성(2022년 이후)

5. **공약입법 조례 추진현황** 해당없음

6. **문제점 및 대책**

- 「산림복지 진흥에 관한 법률」제27조(복지지구 지정)에 의거 지정 후 국비지원이 가능하였으나, 2020년 지방이양사업으로 전환시켜 국비 지원 불가
- 예산확보를 위한 효율적 사업추진을 위하여 산림휴양관련 국도비 지원사업을 연차별로 시행하고 고대산 관광휴양시설(캠핑리조트 및 체육시설)과 통합 운영하여 산림복합 휴양단지 조성

7. **중앙부처·경기도** 특이사항 없음