

8-4 특색있는 녹지경관 조성

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
		●					100%
사업주체	연천군		임기내	임기내		신규여부	신규

◆ **공약내용**: 가로수 특화거리 조성, 경관숲 조성, 수목자체 조달

◆ **공약이행 확인지표**: 수목 자체 조달율

1 사업개요

○ 사업내용

- ▶ 녹지기본계획 수립 등 지역별 특색있는 숲 조성
 - 유형별·노선별 특화된 가로수길 조성
 - 도시숲, 경관숲, 숲길 등 신규 경관녹지 조성
- ▶ 수목 생산 및 자체 조달
 - 양묘장[차탄, 현가, 고능] 수목 생산

○ 추진전략

- ▶ 가로수 유형별·노선별 가로수길 조성 및 관리 기본계획에 의거 조성
 - 연천읍(복자기, 은행나무), 왕징면(이팝나무), 장남면(벚나무길)
- ▶ 도시숲, 경관숲 등 신규 녹지조성 및 기존 녹지 관리
 - 공여지, 미관리 등으로 인한 미관 저해 장소 대상 경관숲 조성
- ▶ 걷고 싶은 십리 숲길 조성
 - 10개 읍·면 10개소(4km 내외) 마을의 특색을 담은 숲길 조성
- ▶ 자체 소요 수목 생산 효율 증대
 - 지역 기후, 환경에 적응된 양질의 조경수 생산

2 예산투입 실적 및 계획

○ (계획) 녹지경관 조성 사업 자체 생산수목 활용

○ (실적)

- ▶ (2019년) 자작나무 외 3종 1,373주 공원 및 경관숲 조성 / 1,183백만원
- ▶ (2020년) 왕벚나무 외 2종 1,565주 사업활용 / 55백만원

구분	총계 (백만원)	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
총계	1,718		1,718		1,183	55	56	60
국비	125		125		125			
도비	80		80		40			
군비	1,513		1,513		1,018	55	56	60
기타								

③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
자체 수목 조달율	계획①	1,870		370	500	500	500
	실적②	4,438		1,373	1,565	1,500	
	달성률②:①	273%		371%	313%	300%	

④ 추진실적 및 향후계획

○ 추진실적

- ▶ (2019년) 수목 양묘(3,725주), 사업활용(1,373주)
 - 공원 및 경관숲 조성(1,373주)
- ▶ (2020년) 수목 양묘(8,700주), 사업활용(1,565주)
 - 공원 및 경관숲 조성(565주), 민간배부(1,000주)
- ▶ (2021년) 경관숲 조성사업 활용(500주)
- ▶ 수목 양묘 현황

구분	차탄리양묘장	고능리양묘장	헝가리양묘장(대북)
면적	4,000㎡	7,000㎡	4,873㎡
양묘량	자작나무 외 2종 1,500주	메타세콰이어 외 5종 3,540주	소나무 2,160

○ 향후계획(2021년)

- ▶ 특화된 가로수길 조성
 - 장탄리 마을진입로 변 가로수길 조성 (0.8km)
- ▶ 연천군 경관숲 조성 추진
 - 차탄천변 선형공원 조성(10,000㎡)
 - 걷고 싶은 십리 숲길 10개소 조성(41km)
 - 임진강 고수부지 등 초화원 3개소 조성(37,000㎡)
 - 군부대 주변 경관개선을 위한 초화 및 수목 지원(산철쪽 외 6종, 87,850본)
- ▶ 수목 양묘 및 활용계획
 - 수목 활용 : 한탄강댐 홍수터 생태환경숲 보식 및 공원 조성(3,000주)
 - 신규 양묘 : 자작나무 묘목 1,000주

○ 경관숲 조성 및 생태관광 자원화 성과달성 : 2021년 이후

5 공약입법 조례 추진현황 해당없음

6 문제점 및 대책 해당없음

7 중앙부처·경기도 특이사항 없음