

1-8

경원선 전철 역사 주변 기반시설 확충

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	80%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	39,967 백만원

1 정책 목표

- 경원선 전철 개통에 따른 역 주변 기반시설 확충으로 주민불편 해소 및 지역경제 활성화 도모

2 사업 개요

- 사업위치: 연천읍 차탄리(연천역), 전곡읍 전곡리(전곡역), 청산면 초성리(청산역) 일원
- 사업기간: 2019. 01. ~ 2024. 05.(6년)
- 사업규모
 - 연천역: 광장 7,700㎡, 주차장 2,060㎡, 도로개설 L=0.99km
 - 전곡역: 광장 1,948㎡, 주차장 2,120㎡, 도로개설 L=0.27km
 - 청산역: 주차장 1,360㎡, 도로개설 L=3.17km
- 사 업 비: 39,967백만원(국비 3,840, 도비 10,510, 군비 25,617)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
경원선 전철 역사주변 기반시설 확충	공정률 60%	공정률 80%	준공·개설			

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	39,967	11,206	28,761	22,803	5,958	0	0	0	0
국비	3,840	2,600	1,240	1,240					
도비	10,510	2000	8,510	4,000	4,510				
군비	25,617	6,606	19,011	17,563	1,448				
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
경원선 전철 역사주변 기반시설 확충	준공	공정률 80%	80%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	공정률 60%	공정률 80%	준공				
경원선 전철 역사주변 기반시설 확충사업	실적	공정률 0%	공정률 60%	공정률 80%					80%
	총 이행률								
									80%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	43,247	36,687	34,009	34,009	5,958	2,678	3,280	0	0	0	0	0
국비	3,840	3,840	3,840	3840								
도비	13,510	7,510	6,000	6000	4,510	1,510	3,000					
군비	25,897	25,337	24,169	24,169	1,448	1,168	280					
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2024. 05. 청산역 주변사업 준공

6

문제점 및 대책

- 경원선 전철 개통 전 역사주변 기반시설을 완료하여 주민불편 해소

7

협 력 사 항

- 해당없음