

2-13

전곡3리 공영주차장 조성사업

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	75%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	6,390 백만원

1 정책 목표

- 전곡3리 공영주차장 조성
 - 내외주택부지 일대 미관저해, 주차난 및 재난발생우려 등 주민불편사항 해소

2 사업 개요

- 사업위치: 전곡읍 전곡리 425-1번지 일원
- 사업면적: 4,386㎡
- 사업기간: 2020. 10. ~ 2024. 06.
- 사업내용: 내외주택 철거(2,830㎡) 및 주차장 조성(4,386㎡, 97면)
- 사 업 비: 6,390백만원
 - (공사비 2,360백만원, 보상비 3,900백만원, 기타 130백만원)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
전곡3리 공영주차장 조성사업	보상 진행	보상완료 및 착공	사업 완료			

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	6,390	100	6,290	3,900	2,390	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	6,390	100	6,290	3,900	2,390				
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진 실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
전곡3리 공영주차장 조성사업	보상완료 및 시설공사 착공	보상완료 및 시설공사 착공	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	실적							
전곡3리 공영주차장 조성사업	목표	-	토지 및 지장물 보상	보상완료 및 공사 착공	사업 완료				75%
	실적	-	보상 일부 완료	보상완료 및 공사 착공					

[연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	6,290	5,539	3,900	3,900	2,390	1,639	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	6,290	5,539	3,900	3,900	2,390	1,639						
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2020. 09. 입주민 의견 수렴
- 2021. 11. 군관리계획[군계획시설:주차장] 결정
- 2022. 04. 실시계획 인가
- 2022. 05. 보상협의
- 2023. 02. 수용재결
- 2023. 03. 보상금 공탁
- 2023. 05. 건축물 해체 공사 착공
- 2023. 08. 건축물 해체 공사 완료 및 주차장 조성 공사 착공
- 2023. 12. 동절기 공사 중지

5

향 후 계 획

- 2024. 06. 공사 완료

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협 력 사 항

- 해당없음