

4-3

두루미 테마파크 조성

사업주체	연천군	임기구분	임기내	사업유형	신규	전체 이행률	10%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	159백만원

1 정책 목표

- 최근 연천 임진강 두루미류 도래지가 천연기념물로 지정되었기에 연강큰물터사업 두루미마을 인포메이션센터 건립 시 두루미 테마를 더해 관광자원으로 활용하고자 함

2 사업 개요

- 사업위치: 중면 삼곶리 781 일원
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 3. / 인포메이션센터 건립 시 협의
- 사업규모: 1,151㎡(연면적 1,358㎡)
- 사업비: 30백만원
- 사업내용: 두루미마을 내 두루미 테마 조성사업 추진
 - 두루미마을의 기존 건축물 리모델링 및 인포메이션센터 건립 시 두루미 테마파크 조성
 - 기본구상계획 등은 연천 임진강 두루미류 도래지 종합정비기본계획에서 수립하여 추진

3 추진 계획

- 24. 1. ~ 24. 3. 두루미 테마 조성사업 추진

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
두루미 테마파크 조성	-	종합정비기본 계획수립	두루미 테마파크 조성	운영	운영	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	159	0	159	0	59	100	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	159	0	159	0	59	100	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
두루미 테마파크 조성	종합정비 기본계획 수립	종합정비 기본계획 수립 용역중	20%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	두루미 테마파크 조성	목표	조성		종합정비 기본 계획수립	두루미 테마 파크 조성			-
	실적			수립 용역중					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	159	41	0	0	59	41	100	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	159	41	0	0	59	41	100	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2024. 1. ~ 2028. 12. 두루미류 도래지 종합정비사업 추진
 - 두루미류 도래지 방문자센터 조성 등 관광 기반 조성
 - 두루미 도래지 전망대 및 환승 투어 주차장 조성
 - 두루미 도래지 연계 관광상품 개발 및 두루미류 도래지 기초 정비

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협력 사항

- 해당없음