

## 4-4

# 에듀헬스케어센터 건립

사업주체	연천군	임기구분	임기 후	사업유형	신규	전체 이행률	5%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	40,000 백만원

## 1 정책 목표

- 열악한 재정, 인구 여건으로 문화·체육·복지 등의 혜택을 받고 있지 못하는 연천군민에게 에듀헬스케어센터를 건립하여 주민들의 삶의 질 향상 및 각종 대회 유치를 통한 지역 경제 활성화를 도모하고자 함

## 2 사업 개요

- 사업위치: 전곡읍 일원
- 사업기간: 2022. 9. ~ 2027. 3.
- 사업규모: 1,988㎡(연면적 8,715㎡)
- 사업비: 40,000백만원
- 사업내용: 수영장을 포함한 에듀헬스케어센터 건립
  - 주요시설: 수영장, 볼링장, 목욕탕, 늘봄학교 등 복합 교육문화체육시설

## 3 추진 계획

### [연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026
에듀헬스케어센터 건립	대상부지 선정	실시설계 용역	국비 확보	공사 착공	공사 진행

## [연차별 투자계획]

(단 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내				임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년		2025년
계	40,000	0	40,000	0	1,800	4,200	34,000	0
국비	22,600	-	22,600	-	1,200	3,400	18,000	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	17,400	-	17,400	-	600	800	16,000	-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-

※ 기타 : 특교세, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

### [연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
에듀헬스케어센터 건립	기본구상 진행	기본구상 완료	100%	

### [추진실적 총괄]

구분	단위	계		2022	2023	2024	2025	임기후	이행률 (%)
		목표	건립	부지선정	기본구상	국비확보	공사착공		
에듀헬스케어센터 건립	%	실적		부지선정	기본구상 완료			준공	10%
		목표	건립	부지선정	기본구상	국비확보	공사착공	준공	

### [연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	40,000	0	0	0	1,800	0	4,200	0	34,000	0
국비	22,600	0	0	0	1,200	0	3,400	0	18,000	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	17,400	0	0	0	600	0	800	0	16,000	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## **[그간 주요 추진실적]**

- 2022. 9. 행안부 복합커뮤니티 센터 사업비 변경 신청 및 투자심사 완료
- 2022.12. 에듀헬스케어센터 건립후보지 선정
- 2023. 3. 에듀헬스케어센터 기본구상 및 군계획시설결정용역 착수
- 2023. 6. 에듀헬스케어센터 수영장 설립관련 설문조사 실시 완료(68명)
- 2023. 9. 교육부 학교복합시설 공모사업 선정
- 2023.10. 중기지방재정계획 반영

## **5**

### **향 후 계 획**

- 2024. 1. 교육부-행정안전부 (중앙)지방재정투자심사 추진
- 2024. 3. 군관리계획(군계획시설) 결정, 공공건축사전심의, 건축기획
- 2024. 5. 설계공모 추진
- 2025. 3. 공사 착공
- 2027. 3. 공사 준공 및 운영

## **6**

### **문제점 및 대책**

- 군비 확보 부담을 경감하기 위해 경기도 3차 지역균형발전사업 등 각종 지원사업을 물색하여 예산 확보하여 추진

## **7**

### **협 력 사 항**

- 해당없음