

4-8

백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	50%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	7,400 백만원

1 정책 목표

- 코로나19 이후 인근 골프장 이용객이 증가하고 있으며 이어 두일 (호수 입구)까지 이어지는 지방도 개통을 예정하고 있어 지역주민을 비롯한 골프장 이용객 및 관광객들의 방문이 증가할 것으로 보임.
- 백학호수 인근을 힐링과 치유의 테마파크로 조성하므로서 낙후된 호수 주변 개발을 촉진(민간투자유치 포함)하고 지역주민들의 삶의 질 개선에 기여하고자 함.

2 사업 개요

- 백학저수지 힐링쉼터 조성사업(도시과 · 한국농어촌공사)
 - 사업위치: 백학저수지 일원
 - 사업기간: 2021년 ~ 2023년
 - 사업비: 7,400백만원 (국비 5,920, 군비 1,480)
 - 사업내용: 수변공원 조성 A=26,185㎡, 둘레길 조성 L=3km
- 백학저수지 관광휴양시설 민간투자유치(인구정책사업실)
 - 사업위치: 백학저수지 일원
 - 사업내용: 백학저수지 힐링쉼터 조성사업과 연계할 수 있는 관광 휴양시설 민간투자유치 추진

3

추진계획

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성	힐링쉼터 조성공사 착공	힐링쉼터 조성공사 준공				민간투자 유치

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	7,400	0	7,400	0	7,400	0	0	0	0
국비	5,920		5,920		5,920				
도비	0		0						
군비	1,480		1,480		1,480				
기타	0		0						

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성	힐링쉼터 조성공사 준공	힐링쉼터 공사추진	50%	

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	힐링쉼터착공	공사준공					
백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성	실적	착공	힐링쉼터착공	공사추진				민간투자 유치	50%
	목표	준공	힐링쉼터착공	공사준공					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	7,400	0	0	0	7,400	0	0	0	0	0	0	0
국비	5,920	0			5,920							
도비	0	0										
군비	1,480	0			1,480							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2024.01. ~ 상시: 민간투자자 투자유치 추진
- 2024.04.: 백학저수지 힐링쉼터 조성공사 준공 (예정)

6 문제점 및 대책

- 백학저수지 관광휴양시설 민간투자유치 시
 - 해당 민간투자유치 대상지는 보존산지, 공익용 산지비율이 높아 개발이 극히 제한적이므로 중장기 검토 대상임
 - 민간투자유치 추진(예정)사업이 23년 8월 주한미군공여구역 지원 발전종합계획에서 최종 제외되어 사업추진이 중단됨에 따라 별도 민간투자수요 발굴 시 까지 상당 기간 소요예상

7 협 력 사 항

- 해당없음