

1-10 DMZ(초리 ~ 고랑포리) 도로 개량사업

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
				●			10%
사업주체	경기도		임기구분	임기내		신규여부	신규

- ◆ **공약내용:** DMZ 연계 관광코스개발 관련 기반시설 확보로 관광산업 활성화 및 장기적으로 통일에 대비한 도로망확충
- ◆ **공약이행 확인지표:** 공사 준공

1] 사업개요

- 위 치 : 파주시 진동초리~연천군 장남면 고랑포리
- 사업량 :
 - 도로개설 L=2.2km, B=10m (2차로)
- 총사업비 : 60억원
- 사업기간 : 2017. 10. ~ 2022. 12.

2] 예산투입 실적 및 계획

- (계획) 설계, 보상, 공사, 군부대 협의
- (실적) 설계 완료.

구분	총계 (백만원)	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022
총계	6,000		6,000	500	0	0	0	2,000	3,500
국비									
도비	6,000		6,000	500	0	0	0	2,000	3,500
군비									
기타									

3] 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
공사 공정율	계획①	100	-	30	50	80	100
	실적②	10	-	10	10		
	달성률②:①	10%	-	33%	20%		

4 추진실적 및 향후계획

- 2017.2.10. : DMZ연계 관광코스 개발 업무협약
(파주시, 연천군, 경기관광공사)
- 2017.10.16. : 투자심사 완료
- 2018.02.27. : 사업추진 관련 관계부서 회의
 - 도로관리과, 도로정책과, 북부도로과, 파주시, 연천군
- 2019.07.08. : 실시설계용역 착수(파주시), 예산지원 건의 요청(유상호 의원)
- 2020.12.24. : 실시설계용역 완료(파주시)

5 공약입법 조례 추진현황 해당 없음

6 문제점 및 대책

- 코로나19 및 ASF 발생으로 군협의(지뢰 제거 및 출입 등)가 원활이 이루어지지 않아 설계용역 추진이 지연됨에 따라 2021년 본예산 미확보됨
- 2개시군에 걸친 도로로 업무분담(경기도 : 예산/도로설계 및 시공, 연천군, 파주시 : 군협의 및 보상 등)으로 유기적인 협조가 필요
- 경기도 1회 추경 시 반영될 수 있도록 건의(도로안전과)

7 중앙부처·경기도 동향

- 특이사항 없음