

6-3 어른들이 부담없이 즐길 수 있는파크골프장 신설

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
			●				90%
사업주체	연천군		임기구분	임기내		신규여부	신규

- ◆ **공약내용:** 어르신 체육활동 증진 및 파크골프 활성화
- ◆ **공약이행 확인지표:** 공사 준공

1 사업개요

○ 사업내용

- ▶ 파크골프장 신설: 임진강 군남면 진상리 임진교 아래
 - 사업규모: 파크골프장 조성 1식(A=38,510㎡), 부대시설 1식(관리동, 화장실 등)
- ▶ 사 업 비: 1,500백만원(국비 150, 군비 1,350)

○ 추진전략

- ▶ 최근 게이트볼 및 그라운드 골프 인구가 파크골프로 전향하는 추세로 남녀노소가 모두 즐길 수 있는 스포츠 종목 필요
- ▶ 사업부지 확보에 따른 토지매입 비용을 절감하고자 국유지(하천부지)사용 협의하여 추진
- ▶ 소규모환경영향평가(한강유역환경청) 및 하천점용(서울지방국토관리청) 협의 완료

2 예산투입 실적 및 계획

○ (계획) 체육진흥시설지원사업(균특)(노인건강생활체육시설) 공모사업

○ (실적)

구분	총계 (백만원)	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
총계	1,770		1,770		1,500	270		
국비	150		150		150			
도비								
군비	1,620		1,620		1,350	270		
기타								

③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
파크골프장 공사 추진율	계획①	100		30	100	100	
	실적②	40		20	90	100	
	달성률②:①	40%		66%	90%	100%	

④ 추진실적 및 향후계획

○ 2019년

- ▶ 2019. 03. 하천부지 및 하천구역 사용 사전협의(긍정 검토)
- ▶ 2019. 04. 실시설계 용역 착수
- ▶ 2019. 06. 2019년 제2회 추경 편성(1,000백만원)
- ▶ 2019. 09. 파크골프장 36홀 조성 국토청 하천점용 실무세부 협의
- ▶ 2019. 10. 환경청 소규모 환경영향평가 협의서 작성
- ▶ 2019. 12. 환경청 소규모 환경영향평가 협의서 제출

○ 2020년

- ▶ 2020. 04. 실시설계 용역 완료
- ▶ 2020. 06. 행정절차[소규모환경영향(환경청) 및 하천점용(국토청)] 이행 완료
- ▶ 2020. 07. 공사착공
- ▶ 2020. 12. 파크골프장 시설공사 완료(예정)

⑤ 공약입법 조례 추진현황

해당 없음

⑥ 문제점 및 대책

- 하천점용협의 시 골프장(잔디) 관리등 하천오염방지 방안 제시
 - ▶ 친환경 잔디관리 : 제초제 사용자제 및 인력제초 - 시설관리공단에 위탁관리
- 소규모 환경영향평가 협의 시 공사 및 준공 후 2년간 모니터링 제시
 - ▶ 공사시(6개월) 와 준공 후 2년간 모니터링 용역 시행

⑦ 중앙부처·경기도 동향

- 국토청에서 시행하는 군남지구 하천환경정비사업에 반영하여 파크골프장 계획구역 라인에 조경(나무식재) 완료 - 국토청 시행