

8-10 전선지중화사업 추진

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
		●					100%
사업주체	연천군		임기구분	임기내		신규여부	계속

- ◆ **공약내용:** 전선지중화 사업을 통한 지역 경관개선으로 깨끗한 이미지 제공
- ◆ **공약이행 확인지표:** 공사 준공

1 사업개요

○ 사업내용

- 위 치: 연천읍 차탄리 일원(대성카센터 ~ 연천읍행정복지센터)
 - ▶ (1단계, 금회추진) L=1.8km (시점: 차탄리 214-37 ~ 종점: 차탄리 34-2)
- 사업기간: 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 량: 한전주 지중화 1식, 통신주 지중화 1식
- 사 업 비: 7,400백만원(군비 3,700, 기타 3,700), ※부담률 50:50

○ 2단계, 향후추진 - 한국전력공사로부터 '22년 지중화사업 승인 후 추진 가능

- 위 치: 연천읍 현가리 일원(연천읍행정복지센터 ~ 현가삼거리)
- ▶ L=1.0km (시점: 현가리 468-2 ~ 종점: 현가리 466)
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2022. 12.



○ 추진전략

- ▶ 경원선 전철 역사주변(연천, 전곡, 청산)에 대한 전선지중화사업 계획을 우선 수립하고, 도시미관 개선과 쾌적하고 안전한 보행환경을 만들어 주민들의 삶의 질 향상을 위해 중장기적으로 연천군 전선지중화사업의 계획을 수립
- ▶ (건설과 도로팀) 연천군 지중화사업 기본계획 수립 용역 추진중(계약심사완료 '20.12.18.)

2 예산투입 실적 및 계획

- (계획) 이행협약체결, 실시설계, 공사착공, 공사준공
- (실적) 이행협약체결, 실시설계, 공사착공, 공사준공

구분	총계 (백만원)	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
총계	7,400						7,400	
국비								
도비								
군비	3,700						3,700	
기타	3,700						3,700	

3 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
공사 공정률	계획①	100	100			100	
	실적②	100	100			10	
	달성률②:①	100%	100%			10%	

4 추진실적 및 향후계획

- 2020. 4. 13. 군수지시사항(2020-7호)으로 지중화계획 수립 지시
- 2020. 7. 23. 한전주 지중화사업 관련 사업계획서 제출(연천군→한전)
- 2020. 12. 24. '21년 연천군 연천읍 차탄리 지중화사업 승인 알림(한전)
- 2021. 1. 11. 연천읍 차탄리 지중화사업 이행협약서 체결 협조(한전)
- 2021. 3. 10. 이행협약서 체결(연천군⇔한국전력공사 연천지사장)
 - 근거: 「전기사업법」 제72조의2(가공전선로의 지중이설)
「가공배전선로의 지중이설사업 운영기준」 (산업부 고시 제2020-127호)

- 주요내용

연천군	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 배전선로 지중화공사비(50%) 및 도로포장복구공사비(100%) 부담 ▶ 지중배전기기 설치장소 확보 및 제공 ▶ 도로점용료 감액 지원 등
한국전력공사 (통신포함)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사업계획 수립 등의 인·허가 업무 ▶ 공사시행 및 감리 등 업무 ▶ 각종 민원처리 및 사업비 정산업무 등

- 2021. 3. 15. '21년 제2차 정기 지방재정 道 투자심사 대상사업 제출
- 2021. 5. 경기도 투자심사 완료
- 2021. 8. 실시설계 완료(한국전력공사, 통신사업자)
- 2021. 9. '21년 제3회 추경예산 편성 및 공사착공
- 2021. 12. 공사준공

- 전곡읍 중앙로 지중화사업('18년 이행완료, 지역경제과)
 - 위 치: 전곡농협 중앙지점 ~ 전곡읍민회관
 - 사업기간: (당초) 2013. ~ 2015.
(변경) 2017.6.12. ~ 2018.9.30.(2017.3.27. 재협약 체결)
 - 사업량: L=620m
 - ▶ 전주 20개, 변압기 43기, 지상개폐기 1기 철거, 지상기기 12기(변압기 9, 개폐기 3)신설
 - ▶ 통신선 지중화: SK브로드밴드(주)외 4개사
 - 사업비: 2,154백만원(도비 877, 군비 1,277)
 - ▶ 위탁시행: 한국전력공사 경기북부건설단, SK티엔에스(통신선 공사)

5 **공약입법 조례 추진현황** 해당없음

6 **문제점 및 대책** 해당없음

7 **중앙부처·경기도** 특이사항 없음