

8-13 차탄천 에움길 조성 사업

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
	●						100%
사업주체	연천군		임기구분	임기내		신규여부	계속

- ◆ **공약내용:** 지질명소 관광자원화로 지역경제 활성화에 기여
- ◆ **공약이행 확인지표:** 사업 추진율

1 사업개요

- 대 상 : 차탄천 에움길(차탄교~은대리성 9.9km)
- 사업기간 : 2018년~2020년(3년간)
- 사 업 비 : 3,000백만원(국비 2,400 지방비 600)
- 사업내용 : 탐방로 정비, 주차장 등 편의시설 도입, 활용사업 등

2 예산투입 실적 및 계획

- (계획) 설계, 공사
- (실적) 공사 완료

구분	총계 (백만원)	기투자	임기내					임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	
총계	3,000		3,000	200	72	2,728		
국비	2,400		2,400	160	57	2,183		
도비								
군비	600		600	40	15	545		
기타								

3 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
사업추진율	계획①	100	7	50	100		
	실적②	50	7	50	100		
	달성률②:①	50%	100%	100%	100%		

4 추진실적 및 향후계획

- 2019년 5월 차탄천 에움길 정비사업 실시설계 완료
- 2019년 7월 ~ 2020년 12월 차탄천 에움길 정비사업(주차장, 징검다리) 완료
- 2020년 1월 ~ 10월 지오투레일 연계 관광상품 개발 및 주민교육 완료

5 공약입법 조례 추진현황 해당없음

6 문제점 및 대책 해당없음

7 중앙부처·경기도 동향 특이사항 없음