

3-4

관광지 입장료 유료화 확대 추진 기반 마련(재인폭포)

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	30%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	4,771 백만원

1 정책 목표

- 연천군 대표적인 관광명소인 재인폭포 공원의 입장료 징수 및 연천 사랑상품권 사용을 유도함으로써 지역경제 활성화에 기여
- 한탄강 세계지질공원 대표적인 지질명소로서 탄소중립은 물론 관광객 편의시설 정비를 통한 유료화 추진

2 사업 개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2025년
- 사업위치: 연천읍 부곡리 193번지 일원
- 사업내용: 시설정비(공원 및 탐방로, 암석공원 등), 조례제정 등
 - 2022 ~ 2023년 공원정비
 - 2024년 조례제정 후 유료화 시범운영
 - 2025년 유료화 시행
- 사업비: 4,771백만원
 - * 이용인원: 548,176명(2023년도)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
방문인원(명)	126,152	221,772	406,418	488,492	548,176

* 월 최대 방문객 2023년 10월(153,279명)

3 추진계획

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
공원시설 정비	암석공원 조성	공원 편의시설 정비	공원 편의시설 정비			
조례제정	-		조례제정			

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	4,771	0	4,771	500	720	1,750	1,801	0	0
국비	2,217		2,217		176	1,000	1,041		
도비	1,000		1,000	250	250	250	250		
군비	1,554		1,554	250	294	500	510		
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4 추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
재인폭포 공원 시설 정비	60%	60%	100%	
조례제정	1	-	0%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
%공원시설 정비	%	목표	100	30	60	100		-	60%
		실적	60	30	60				
조례제정	개	목표	1		1			-	0%
		실적							
총 이행률									30%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	4,771	500	500	500	720	593	1,750	0	1,801	0	0	0
국비	2,217	74			176	74	1,000		1,041			
도비	1,000	500	250	250	250	250	250		250			
군비	1,554	519	250	250	294	269	500		510			
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2023. 5. 재인폭포 암석공원 공사완료
- 2023. 5. ~ 09. 재인폭포 공원 종합정비 기본계획 수립
- 2023. 8. ~ 10. 재인폭포 진입로 정비 공사
- 2023. 7. ~ 12. 재인폭포 친수시설 정비사업 실시설계 용역 추진

5 향 후 계 획

- 2024. 10. 재인폭포 탐방로 정비공사, 조례제정 등

6 문제점 및 대책

- 재인폭포 공원은 한탄강댐 수몰터 내 위치로 관리자인 수자원공사와 협의 필요(2022. 12월 한탄강 홍수조절댐 준공)
 - 접경지역 지원 특별법에 따른 사업 승인으로 현 국유재산 무상 사용 추진

7 협 력 사 항

- 해당없음