

4-10

임진강 수변공원 개발(친환경 갈대 식재)

사업주체	연천군	임지구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	53%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	740 백만원

1 정책 목표

- 임진강 내 번성하고 있는 단풍잎돼지풀 등 생태계 교란종 제거
- 갈대를 이식하여 임진강 고유의 경관적 특성을 되살리고자 함.

2 사업 개요

- 사업위치: 파크골프장 ~ 북삼교(연장 5.5km)
- 사업기간: 2021. 9. ~ 2024. 12.
- 사업규모

(단위: m²)

구분	합계	21년	22년	23년	24년 이후	비고
사업량	268,715	57,000	56,000	56,000	99,715	

- 사업비

(단위: 백만원)

구분	합계	21년	22년	23년	24년 이후	비고
국비	740	230	300	60	150	

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022년 이전	2023	2024	2025	2026	임기후
갈대식재 및 유지관리	113,000m ²	56,000m ²	46,000m ²	36,000m ²	17,715m ²	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	740	230	510	300	60	50	50	50	0
국비	740	230	510	300	60	50	50	50	-
도비	0	-	0						-
군비	0	-	0						-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4 추진 실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
유지관리(제초)	56,000m ²	113,443m ²	203%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
갈대식재 및 유지관리	m ²	목표	211,715	56,000	56,000	46,000	36,000	17,715	-
		실적	169,443	56,000	113,443				

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	1,800	550	230	230	300	300	60	20	404	0	403	0	403	0
국비	1,800	550	230	230	300	300	60	20	404		403		403	
도비	0	0												
군비	0	0												
기타	0	0												

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2024. 2. 댐주변지역 지원사업 신청
- 2024. 3. 3단계 유지관리공사(46,000㎡) 추진

6 문제점 및 대책

- 문제점
 - 제초(예초) 작업 등 유지관리로 매년 예산확보가 필요한 실정
 - 2023년 유지관리 예산(60,000천원) 일부 확보
- 대 책
 - 국가하천 유지보수 예산을 지속적으로 신청하여 예산확보 노력
 - 댐 주변지역 지원사업 등 사업비 확보방안 다각화 검토

7 협 력 사 항

- 해당없음